

Wersja protokołu oryginalna, dostarczona do Biura Rady, bez korekty.

Protokół posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Nr 13/2010 w dniu 21.09.2010r.

Posiedzenie rozpoczęło o godz. 15.30 zakończono o godz. 16.55

L.p	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Robert Woźniak - Przewodniczący Komisji	obecny
2.	Wiesław Ewertowski Wiceprzewodniczący Komisji	obecny
3.	Brzostowski Jacek Sekretarz	obecny
4.	Bielecki Andrzej	obecny
5.	Zbigniew Grabowski	obecny
6.	Andrzej Wieczorek	obecny
7.	Jolanta Godawa	obecna

Nieobecni członkowie Komisji:

1.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Anita Wiczyńska – Prezes Spółki Aquapark Wągrowiec
2. Krzysztof Migasiewicz – Przewodniczący RPW
3. Karolina Krenz – kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI:

- 1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
- 1.2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
- 1.3. Przyjęcie informacji o stanie realizacji budowy Aquapark Wągrowiec.

2. OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, STANOWISK I WNIOSKÓW.

3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DISKUSJI.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji, który powitał członków komisji i zaproszonych gości. Przedstawił porządek posiedzenia. Następnie komisja udała się na wizytację budowy, po której oprowadzała p. Prezes Spółki Aquapark Wągrowiec i kierownik budowy. Pani prezes zapoznała komisję z aktualnym stanem budowy, a także objaśniała przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń w obiekcie. Prace wykonywane są zgodnie z przyjętym planem prac, jednak z pewnym opóźnieniem spowodowanym trudnymi warunkami atmosferycznymi w okresie zimy. Przy tak silnych mrozach nie można było wykonywać niektórych prac. Planowano oddanie obiektu w połowie listopada 2010r. jednak na problemy opisane wyżej ten termin nie zostanie dotrzymany. Planuje się oddanie inwestycji w połowie stycznia 2011 roku. po krótkim rozruchu i przeprowadzeniu niezbędnych badań, Aquapark zostanie oddany do użytku na koniec stycznia 2011 roku. W parku wodnym ma być zatrudnionych ok. 20 osób. Rekrutacja pracowników ma nastąpić krótko przed oddaniem budynku do użytku. W bieżącym roku odbyły się kursy dla nauczycieli, którzy będą mogli prowadzić zajęcia z uczniami. Planowane są kolejne kursy, które pozwolą na przygotowanie większej liczby nauczycieli do tego typu zajęć.

W dalszej części p. prezes przekazała informację, że kwota przetargu wynosiła 23.417.000 zł, jednak już dziś wiadomo, że ta kwota będzie

niewystarczająca. W informacji koszt budowy powinien zamknąć się w kwocie 25.000.000 zł.

Pani Anita Wiczyńska zaznaczyła także, że bardzo dobrze układała się współpraca z instytucjami z terenu Wągrowca, co pozwoliło na planowe wywiązywanie się z podjętych działań.

5. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI.

1.1 Zapytania

5.2 Opinie

5.3 Stanowiska

5.4 Wnioski

Protokołował

Przewodniczący Komisji:

Jacek Brzostowski

Robert Woźniak