

Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Nr _8___/2004 w dniu __24.05.2004 r.

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 14.30_____ zakończono o godz. _16.20_____

L.p	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Jacek Brzostowski - Przewodniczący Komisji	Obecny
2.	Edmund Knapowski - Wiceprzewodniczący Komisji	Obecny
3.	Andrzej Słoma - Sekretarz Komisji	Obecny
4.	Wojciech Ćwik	Obecny
5.	Marceli Marzyński	Obecny

Nieobecni członkowie Komisji:

1. _____
2. _____
3. _____

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Andrzej Sebastyański – Sekretarz Powiatu
2. Ratajczak Andrzej – Kier. Wydz.Kom.
3. _____
4. _____

1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI:

- 1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
- 1.2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
- 1.3. Kontrola wykonania remontu Wydziału Komunikacji

[illegible]

2. OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, STANOWISK I WNIOSEKÓW.

Komisja przeprowadziła lustrację wszystkich pomieszczeń w nowej siedzibie Wydziału Komunikacji przy ulicy Kościuszki.

Głównym wykonawcą była firma „Grajan” z Wągrowca. Kosztorys opiewał na kwotę 425 tys. Zł. Wykonawca zobowiązał się wykonać prace za kwotę 372 tys. zł. (372.264,42 zł.)

W trakcie prac remontowych należało skuć tynki z uwagi na ich zły stan techniczny i założenie nowej instalacji elektrycznej. Również podłogi nie spełniały wymogów i należało

całość od nowa zalewać. W związku z tym roboty dodatkowe wyniosły 73.929 złotych. Część projektów została wykonana bezpłatnie, co z kolei obniżyło koszty remontu.

Na zakup mebli ogłoszony był przetarg, w wyniku którego wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Wszystkie koszty remontu przedstawił Sekretarz Powiatu Andrzej Sebastyański.

Ogólna kwota remontu całkowitego wyniosła w przybliżeniu 536.246 złotych. Z tego umeblowanie kosztowało 55 tysięcy złotych (w budżecie zaplanowano 70 tys. złotych). W tym roku zaplanowano w budżecie 250 tys. złotych + nadwyżka budżetowa 120 tys. zł.

Kwota ta jest wystarczająca, bowiem część kwoty przeznaczonej na remont zapłacona została z ubiegłorocznego budżetu.

W ramach remontu wykonano modernizację 2-ch łazienek na parterze, wejścia i klatkę schodową oraz chodniki z podjazdami zewnątrz budynku.

W roku ubiegłym zapłacono za okna i za część robót budowlanych (89.737 zł.) oraz 27.450 za wyposażenie techniczne windy.

Remont został wykonany w terminie. Wykonawca dał 3-letnią gwarancję.

3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI.

[illegible]

5. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI.

a. Zapytania

5.2 Opinie

5.3 Stanowiska

Komisja stwierdziła, że prace zostały wykonane zgodnie z zamówieniem, a standard pomieszczeń wzrósł i w chwili obecnej Wydział Komunikacji jest zdolny prowadzić sprawną obsługę klientów.

5.4 Wnioski

Przewodniczący Komisji:

/Andrzej Słoma/

/Jacek Brzostowski/